

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1072/2020/OM

na aktualizáciu projektovej dokumentácie v realizačnom stupni a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")

(ďalej len „Dodatok“)

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK  
IČO: 37 870 475  
DIČ: 2021626332  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu IBAN - príjmový: SK94 8180 0000 0070 0051 9138  
Číslo účtu IBAN - výdavkový: SK54 8180 0000 0070 0051 9082  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:  
a) zmluvných: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK,  
b) technických: Ing. Tomáš Marcin, 051/7081 327, tomas.marcin@vucpo.sk,  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: Slovak Medical Company, a. s.  
Sídlo: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva  
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10267/P  
IČO: 36 486 264  
DIČ: 2021813244  
IČ DPH: SK2021813244  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.  
IBAN, SWIFT: SK93 1111 0000 0013 6095 8006  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. arch. Jozef Kužma,  
b) technických: Ing. arch. Jozef Kužma.  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### Článok 2 Preambula

2.1 Tento Dodatok, ktorý mení Zmluvu o dielo č. 1072/2020/OM zo dňa 26.11.2020, uzatvára Objednávateľ a Zhotoviteľ v súlade s bodom 14.4 Zmluvy o dielo. Tento Dodatok je dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o časovom plnení Zmluvy. Z dôvodu epidemiologickej

situácie zapríčinené ochorením COVID-19 nastali neprimerane dlhé lehoty vypracovania jednotlivých častí PD, nakoľko jednotlivým zamestnancom Zhotoviteľa bola nariadená karanténa, počas ktorej si nemohli plniť svoje pracovné povinnosti, v dôsledku čoho sa predlžil termín odovzdania celého Diela.

### **Článok 3 Predmet Dodatku**

3.1 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Článok 5 bod 5.1 v Zmluve o dielo č. 1072/2020/OM,  
**z pôvodného znenia:**

„Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“

**na znenie:**

„Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je do 31.1.2021. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“

### **Článok 4 Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 4.2 Právne vzťahy bližšie týmto dodatkom alebo Zmluvou, ku ktorej sa vzťahuje neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z Dodatku alebo Zmluvy, ku ktorej sa vzťahuje, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.6 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 21.12.2020

v. r.

.....  
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda PSK

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 18.12.2020

v. r.

.....  
Ing. arch. Jozef Kužma  
predseda predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 19.1.2021  
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 20.1.2021